

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 06日 天气: 多云

星期: 三 气温: 8-22℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理巡察羊街镇大刘所村委会地面桩基开挖施工现场时发现基坑开挖面积符合要求但有部分基坑深度不符合要求已要求施工方加深, 经监理报验合格后才能准许进入下一道工序施工。 2、 监理抽查塘子镇团结村委会地面支架檩条安装尺寸时发现, 有部分檩条. 横条尺寸不符合组件安装要求, 要求立刻整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇, 塘子村委会屋面. 支架. 檩条安装作业。 2、羊街镇, 大刘所村委会地面桩基开挖施工。 3、功山镇, 三保村委会屋面光伏组件板安装作业。 4、六哨乡, 柏栎村委会屋面支架安装作业。 5、六哨乡, 五星村委会地面桩基开挖施工
施 工 人 员	施工人员 33 人, 管理人员 3 人, 汽车吊 1 台, 电焊机 19 台, 电镐 8 台, 发电机 1 台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	