

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 07 日 天气: 多云

星期: 四 气温: 8-17℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理抽查甸龙村檩条.与组件板安装尺寸缝隙,组件板压边尺寸为 1 公分左右,中间伸缩缝尺寸为 2 公分。 2、羊街镇,长冲村委会地面桩基开挖,监理赶往现场工作检查,要求施工方按图纸要求施工,并检查施工人员的安全措施和安全用具正确佩戴	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,长冲村委会地面桩基开挖施工。 2、羊街镇,大刘所村委会地面浇筑,场地清理施工。 3、塘子镇.塘子村委会支架檩条安装作业。 4、凤合镇,驻基村委会支架檩条加固汉奸施工。 5、凤合镇.杨家湾村委会地面.屋顶光伏组件板安装作业。
施 工 人 员		施工人员 33 人,管理人员 4 人,汽车吊一台,电焊机 18 台,切割机 8 台,电镐 6 把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军