

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 07日

天气: 多云

星期: 五

气温: 7-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理检查河口镇海嘎村委会光伏组件板安装作业时发现; ①、组件板安装伸缩缝大小不一致, 已告知现场负责人立刻整改。 2、监理巡察河口镇北大营村十八车组施工区域檩条焊接作业, 尺寸核对, 并要求施工方严格按图纸要求的尺寸施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、河口镇, 海嘎村委会光伏组件板安装作业。 2、河口镇, 北大营村委会檩条安装作业。 3、塘子镇, 团结村委会地面支架. 檩条返工。 4、塘子镇, 坝者村委会地面钢立柱, 横梁安装作业。
施 工 人 员		施工人员 31 人, 管理人员 3 人, 电焊机 22 台, 切割机 6 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军