

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 13日 天气: 多云

星期: 三 气温: 7-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理检查塘子镇坝者村委会檩条焊接施工现场时发现: 2、横梁长度不足;使边檩条宽度不符合要求,造成组件板悬挑过长,监理现场指导,并要求施工方仔细检查每一个施工点 不符合要求处要求施工单位立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇,团结村委会檩条返工作业。 2、羊街镇,长冲村小学篮球场基础坑开挖,教学楼对面支架安装作业。 3、塘子镇,坝者村委会屋面支架檩条安装,地面钢立柱安装作业。 4、羊街镇,大刘所村委会檩条.支架安装作业。 5、六哨乡,拖期村委会地面支架安装作业。 6、凤合镇,大麦地村委会,对点放线,基础坑,钢立柱安装作业。
施 工 人 员		施工人员 34 人,管理人员 1 人,电焊机 23 台,切割机 6 台,电镐 2 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军