

# 监 理 日 志

日期: 2019年 11月 14日 天气: 多云

星期: 四 气温: 7-18℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇大刘所村委六哨乡横河村等支架檩条安装现场时发现: 2、各点部分檩条尺寸偏小, 现场监理已及时要求施工方立即整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇, 大刘所村委会檩条安装作业。 2、六哨乡, 横河村委会地面支架檩条安装作业, 3、凤合镇, 大麦地村委会地面钢立柱安装作业。 4、凤合镇, 张家湾村委会光伏组件板安装完成。 5、凤合镇, 合理村委会屋面光伏组件板安装作业。
施 工 人 员		施工人员 33 人, 管理人员 1 人, 电焊机 22 台, 发电机 1 台, 切割机 7 台, 电镐 3 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 :	苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军