

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 17日

天气: 晴

星期: 日

气温: 6-27℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇甜荞地村委会地面钢立柱檩条安装施工现场时发现: 2、檩条安装尺寸不符合要求,已要求施工方立即拆除整改,要严格按图纸要求进行施工。 3、羊街镇甸龙村委会电业局来人安装并网接入点 S11—250KVA 变压器已安装到位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,甸龙村委会,并网接入点施工。 2、塘子镇,团结村委会地面支架返工作业。 3、羊街镇,大刘所村委会檩条安装作业。 4 羊街镇,甜荞地村委会地面支架.檩条返工作业 5、塘子镇,坝者村委会光伏支架,檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员 43 人,管理人员 1 人,电焊机 25 台,切割机 8 台,发电机 1 台,电镐 2 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军