

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 18日

天气: 阴

星期: 一

气温: 6-12℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理巡察羊街长冲村小学施工点时发现该处施工点有村民阻工使施工人员无法进场施工由于工期紧张现场监理要求施工方立即予村委会协调尽快恢复施工。 2、 监理检查羊街镇，长冲村小学施工点发现，该并网点变压器已完成接线，S11—250KVA 已安装到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇，大刘所村委会檩条焊接施工。 2、塘子镇，团结村委会檩条返工作业。 3、羊街镇，长冲村小学篮球场支架. 檩条安装作业。 4、河口镇，北大营村委会光伏组件板安装作业。 5、凤合镇，大麦地村委会檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员 35 人，管理人员 1 人，切割机 7 台，电焊机 25 台，磨光机 4 把，发电机 1 台。电镐 2 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	