

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 20日 天气: 多云

星期: 三 气温: 7-20℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子、羊街、功山等乡镇施工现场检查安全、质量、进度等;并要求施工方,各施工点要增加人员,加快进度,确保如期并网。 2、六哨乡组件板到货 50 箱、新街组件板到货 50 箱,共 100 箱,0.96MW。 3、塘子镇,团结村委会地面支架正在整改,因村委会有村务工作活动,今天暂停施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、凤合镇,大麦地村委会地面支架.檩条安装作业。 2、塘子镇,坝者村委会地面支架.檩条安装作业 3、柯渡镇,松林村委会地面桩基开挖施工。 4、羊街镇,甜荞地村委会地面支架.檩条安装完成。 5、河口镇,北大营村委会屋面支架.檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员 35 人,管理人员 1 人,电焊机 25 台,切割机 9 台,磨光机 4 把,发电机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军