

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6-21℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇塘子村委会光伏组件板现场时发现: 2、该处施工区组件板已安装完成,检查组件板安装伸缩缝间隙不符合要求,组件板悬挑过尺寸不符合要求,组件板安装前,未做防腐刷漆,现场监理已要求施工方尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇,团结村委会地面支架.檩条返工整改。 2、羊街镇,甜荞地村委会檩条焊接施工。 3、塘子镇,坝者村委会地面支架.檩条安装作业。 4、羊街镇,新街村委会地面钢立柱安装作业。 5、联合乡,凹子村委会组件板安装作业。 6、河口镇,北大营村委会组件板安装作业。 7、联合乡,联合村委会光伏组件板安装作业。
施 工 人 员		施工人员 39 人,管理人员 1 人,电镐 2 台,电焊机 25 台,切割机 9 台,磨光机 3 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军