

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 24日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3-21℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理询问联合乡联合村委会光伏组件板安装情况该区组件板已安装完成由于该施工区域地势较高,风大,现场监理要求施工方,对基础进行处理,增加基础重量,确保工程质量。 2、监理巡察唐子镇团结村委会组件板安装施工现场该施工点组件板安装缝隙已超出 1.5 公分基本符合要求。 3、羊街镇大刘所村委会并网接入点开始施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,甜荞地村委会光伏组件板到货吊装作业。 2 塘子镇,团结村委会光伏组件板安装作业。 3,联合乡,联合村委会地面基础加固施工。 4、联合乡,三界村委会光伏组件板安装完成。 5、塘子镇,坝者村委会檩条安装作业。 6、羊街镇,清水沟村委会光伏组件板到货吊装作业。
施 工 人 员		施工人员 35 人,汽车吊 2 台,电焊机 25 台,切割机 10 台,磨光机 2 把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军