

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 25 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 7-14℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇团结村、塘子等村,返工和组件板安装施工现场时发现,部分组件板安装缝隙太小,和组件板安装悬挑过长等,现场监理已要求各施工单位尽快组织消缺	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇,团结村委会光伏组件板安装完成。 2、羊街镇,甜荞地村委会地面光伏组件板安装作业。 3、羊街镇,清水河村委会开工,屋面基础浇筑,支架安装作业。 4、凤合镇,发安村委会光伏组件板安装作业。 5、联合乡,三界村委会光伏组件板安装完成。 6、羊街镇,新街村委会屋顶基础.支架.檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员 35 人,电焊机 25 台,切割机 10 台,磨光机 2 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军