

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 27日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-21℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇,新开工的施工点麦场村委会,该施工点屋面支架.檩条已安装完成,安装尺寸核对符合要求,地面基坑开挖,由于该施工区钢立柱采用 150 钢管,高度为 6 米多高,现场监理要求施工方把基坑加大,加深,确保基础质量,并做好除锈防腐	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,清水沟村委会屋面支架檩条安装作业。 2、塘子镇,麦场村委会地面基坑开挖施工。 3、柯渡镇,松林村委会光伏支架檩条安装完成。 4、凤合镇,大麦地村委会光伏组件板安装作业。 5、联合乡,发安村委会光伏组件板安装作业。。
施 工 人 员		管理人员 1 人,施工人员 36 人,汽车吊一台,发电机 1 台,电焊机 24 台,切割机 9 台,磨光机 2 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军