

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 30日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-19℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察六哨乡，板桥村，五星等村委会光伏组件板安装时发现问题，组件板安装缝隙太小，不符合规范要求，现场监理已要求施工方立即返工，并要求对倘甸镇，凤合镇，联合等镇各施工点进行复查，如发现问题的区域，立即组织返工，不得影响并网节点。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇，坝者村委会地面支架安装完成，组件板安装作业。 2、六哨乡，板桥村委会地面光伏组件板安装作业。 3、塘子镇，卖场村委会地面钢立柱浇筑，屋面光伏组件板安装作业。 4、六哨乡，五星村委会光伏组件板安装作业。
施 工 人 员		施工人员人，汽车吊 1 台，电焊机 25 台，切割机 10 台，磨光机 2 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	秦福章、苏航	
记录人:苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军	