

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 01 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 2-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、羊街镇,甸龙村委会檩条在地面焊接完成,整体吊装对接安装作业时,监 理要求施工方做好安全防护,统一指挥,措施得当,精确对接,确保施工人员安 全。 2、六哨乡,五星村,板桥等村因光伏组件板安装缝隙尺寸不符合规范要求,施 工人员正在返工作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创 机电安装 工程有限 公司、云 南蓝创建 设工程有 限公司	1、羊街镇,甸龙村委会支架吊装作业。 2、六哨乡,五星村委会檩条返工作业。 3、联合乡,落水洞村委会光伏组件板安装完成。 4、六哨乡,横河村委会光伏组件板安装作业。 5、塘子镇,坝者村委会地面光伏组件板安装作业。
施 工 人 员		施工人员 36 人,吊车 2 台,电焊机 24 台,切割机 11 台,磨光机 10 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军