

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 02日

天气: 阴

星期: 一

气温: 3-8℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇，甜荞地村委会屋面光伏组件板安装时发现，组件板是横着安装，两个头压装是错误的。现场监理已要求立即停工，重新调整檩条尺寸，调整组件板安装方向，采用竖着安装，两个边按尺寸等份进行压装固定，并要求施工方看清图纸，必须严格按图纸要求规范施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇，坝者村委会地面光伏组件板安装作业。 2、柯渡镇，松林村委会地面光伏组件板安装作业。 3、羊街镇，甜荞地村委会屋面光伏组件板安装作业。 4、塘子镇，卖场村委会地面钢立柱安装作业。 5、联合乡，落水洞村委会逆变器安装作业。
施 工 人 员		管理人员（1），施工人员 36 人，电焊机 22 台，切割机 9 台，磨光机 6 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军