

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 03 日 天气: 小雨

星期: 二 气温: 1-9℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇,卖场村委会钢立柱垂直安装施工,检查基坑浇筑,和钢立柱垂直安装,符合规范要求,由于天气不好,下小雨,施工设施和施工地面湿滑,现场监理要求各施工单位注意人员安全。 2、因天气不好,有部分施工区域无法施工,已要求停工,可以施工的区域,现场监理要求施工单位必须确保施工人员安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇,卖场村委会地面钢立柱安装作业。 2、六哨乡,拖期村委会光伏组件板安装作业。 3、塘子镇,新街村委会地面桩基坑浇筑作业。 4、塘子镇,坝者村委会光伏组件板安装作业。 5、联合乡,凹子村,联合等村委会逆变器安装作业。
施 工 人 员		施工人员 25 人,电焊机 15 台,切割机 8 台,磨光机 2 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军