

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 05日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1-9℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、塘子镇,羊街镇施工区域物料到场,监理检查并网柜外观无划痕,无蹭伤,内部无松动,无倒伏。直流光伏缆线平方量符合要求,准许进场。 2、倘甸镇,联合乡,凤合等镇施工点因下雪,无法施工,并网柜,光伏缆线到货,进场装卸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,新街村委会光伏支架檩条安装作业。 2、凤合镇各施工区域物料到场装卸。 3、塘子镇,卖场村委会地面支架檩条安装作业。
施 工 人 员		管理人员 1 人,施工人员 22 人,电焊机 6 台,切割机 3 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人: 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	