

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 06日 天气: 多云

星期: 五 气温: 0-9℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察金所乡,张所村委会光伏组件板安装时发现,光伏支架檩条未做防腐,现场监理要求立即停止组件板安装,先做好防腐,申请报验合格后,继续安装。 2、检查功山镇,三保村委会,该村委会光伏缆线放线,M4接头制作,监理要求施工方,M4接头在压接时必须规范压接,压接后用力拉一下,以免虚接,造成接触电阻过大发热烧坏的隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,甸龙村委会光伏组件板安装完成。 2、金所乡,张所村委会光伏组件板安装作业。 3、羊街镇,甜荞地村委会光伏组件板安装完成。 4、羊街镇,新街村委会光伏支架檩条安装作业。
施 工 人 员		管理人员 1 人,施工人员 28 人,电焊机 10 台,切割机 6 台,磨光机 2 把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 : 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军	