

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 10 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -4-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇各施工区域时,忽然接到业主方的信息,是关于塘子镇,卖场村委会施工材料锈蚀严重的照片,现场监理火速赶往现场,经检查发现,是施工剩余材料,并已经及时回复业主。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇,卖场村委会地面支架,膶条安装作业。 2、塘子镇,团结村委会地面电缆沟开挖。 3、羊街镇,荞麦地村委会光伏缆线放线作业。 4、凤合镇,合理村委会并网柜安装作业。 5、联合乡,联合村委会逆变器,并网柜安装作业。
施 工 人 员		管理人员(1),施工人员 29 人,电焊机 15 台,切割机 8 台,磨光机 2 把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军