

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 16日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-22℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理统计塘子镇各施工点施工情况,塘子镇共5个施工点,团结村,坝者村,麦浪村,麦场村,塘子村,都已经安装完成,下一道工序是,电业局接入即可并网。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,新街村委会逆变器,并网柜安装。 2、凤合镇,大麦地村委会逆变器,并网柜安装。 3、功山镇,三保村委会逆变器,并网柜安装,M4街头制作。 4、羊街镇,坝者村委会逆变器,并网柜安装。
施 工 人 员		管理人员(无),施工人员 21人,电焊机 4 台,切割机 2台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军