

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 17日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-22℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

| | | |
|-------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、监理巡察羊街镇各施工点关于具备并网情况,羊街镇各施工点有:清水沟村,大刘所村,新街村,寻龙村,甜荞村,长冲村等6个点,除长冲村因地协调未果,无法施工,其他地方已经可以并网。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司 | 1、金所乡,张所村委会光伏缆线M4接头制作,逆变器安装作业。 2、羊街镇,新街村委会光伏缆线,逆变器,并网柜已经安装完成。 3、功山镇,三保村委会光伏缆线,逆变器安装作业。 4、凤合镇,大麦地村委会逆变器,并网柜安装作业。 |
| 施 工 人 员 | 管理人员(无),施工人员 25人,电焊机 5 台,切割机 2台。 | |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 秦福章、卢津宇 | |
| 记录人:苏航 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军 | |