

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0-17℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理, 业主, 施工队, 电业局, 来羊街镇, 金所乡。功山镇等镇各施工点开始并网, 首先是清水沟, 大刘所村, 新街村, 甸龙村, 甜荞地村, 张所村, 三保村等7个并网点并网成功。 2、业主, 监理研究明天并网柜工作安排已经人员分配, 为了加快推进, 决定分为两队进行, 现场监理已要求施工方尽快落实到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、塘子镇, 坝者村委会安装完成, 具备并网。 2、河口镇, 北大营村委会, 十八车民小组安装完成, 已经具备并网。
施 工 人 员		管理人员1人, 施工人员 16人, 电焊机 3 台, 切割机 2台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军