

监 理 日 志

日期: 2019年 12月24日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6-21℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇各点并网发电情况,羊街镇共有六个村,清水沟村,新街村,甸龙村,甜荞地村,大刘所村,并网运行正常,长冲村阻工后现正在施工,现场监理要求施工方27号并网。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇,长冲村委会,地面支架,膶条安装,光伏组件板安装作业。 2、羊街镇,新街村委会地面支架安装作业。
施 工 人 员		管理人员无,施工人员12人,电焊机8台,切割机3台,磨光机2吧。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军