

监 理 日 志

日期: 2019年 12月28日

天气: 多云

星期: 三

气温: 1-16℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理寻查羊街镇，塘子镇，河口镇，海嘎村委会，和北大营村委会，系统数据采集器安装完成，现场监理检查，安装符合要求，并要求施工方尽快落实防火封堵和防雷接地等后续消缺工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇，长冲村委会施工现场清理，剩余物料回收 2、塘子镇，河口镇，各施工区域数据采集器安装完成。 3、羊街镇，新街村委会，增补地块光伏组件板运至现场，准备安装。
施 工 人 员		管理人员1人，施工人员10人，电钻2把。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、卢津宇
记录人: 卢津宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军