

监 理 日 志

日期：2020年01月01日

天气：晴

星期：三

气温：20℃-26℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监理工作情况	1、监理巡查羊街镇，新街村，清水沟村委会，光伏缆线放线作业，该区施工已基本完成具备全额并网条件，下一道工序是防雷接地施工，由于没有图纸，现场监理按规范画一张示意图，并要求施工方严格按规范施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇，新街村委会光伏区施工已完成。 2、羊街镇，清水沟村委会光伏区施工已完成。
施工人员		管理人员无人，施工人员16人。
其它事项		
本日现场监理人员	秦福章	
记录人：秦福章	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杨铃铃	