

# 监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年11月23日 星期六	气候	晴	气温	5~13℃
监理人员动态:	李帅		材料进场、见证取样、合格情况:  无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	4#并网点接地扁钢安装固定、接地扁钢焊接。 整层浇筑。 5#屋面光伏组件安装10%。5#屋面光伏组件并线20%。				
检查发现的 问题	接地扁钢焊接时，搭接长度不足。 整层浇筑时，未进行振捣。				
处理措施、 意见、 结果	口头通知施工单位整改。				
协调内容 或其他	会议讨论施工单位无 会议讨论施工单位15人，管理人员1人。 会议讨论，资料施工单位可按照合同约定。				
记录人	李帅	总监签阅	刘培		