

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月5日 星期四	气候	晴	气温	-2~8℃
监理人员动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	轿车				
施工部位 进度情况	3#厂房通变器柜上化流铜 3x25 电缆敷设完成 3#厂房下排桥架内5根电缆穿管至顶管作业坑4根 顶管作业坑至4#并网柜电缆敷设2根				
检查发现的 问题	3#厂房柜修通道 吊装并线完成 4#并网柜名称柜电缆头制作20% 现场未发现质量问题				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	今日协调机械: 轿车 今日协调人员 20人 管理人员 11人 今日安全生产 刘魏城在可操盘团办				
记录人	[Signature]		总监签阅	刘俊	