

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年2月11日星期三	气候	晴	气温	-3 ~ 10℃
监理人员动态:	李尔明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	5#屋面光伏组件安装90%。 5#屋面逆变器及汇流箱接线完成。 4#并网柜至5#屋面下檐桥架电缆沟回填60%。				
检查发现的问题	施工人员穿组开现象				
处理措施、意见、结果	已要求施工队整改,并警告下次罚款处理。				
协调内容或其他	今日进场施工机械: 无 今日进场施工人员: 12人, 管理人员 1人。 今日安全午会, 文明施工现场可控范围内。				
记录人	李尔明		总监签阅	刘坡	