

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年12月13日 星期五	气候	晴	气温	-1~10℃
监理人员动态：	李尔川		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	王八				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	3#屋面光伏组件已全部安装完成， 5#屋面检修通道连接20米， 汇流箱及逆变器接线。				
检查发现的问题	组件中压，边压有未紧固现象， 接地垫片未安装到位。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位自检并整改。				
协调内容或其他	今日入场施工机械：无。 今日入场施工人员：11人，管理人员1人。 今日安全生产、文明施工均按照规范进行。				
记录人	李尔川		总监签阅	刘七发	