



监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年12月15日 星期日	气候	阴	气温	14.3℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	户内母线组串线MC4插头制作。 电缆桥架与逆变器及汇流箱接头制作。 接地扁铁焊接。				
检查发现的 问题	接地扁铁个别部位搭接间距不足。				
处理措施、 意见、结果	已现场要求整改。				
协调内容或 其他	今日无设备进场机械, 无 今日无设备进场人员, 管理值班人。 今日安全生产, 文明施工均无可控隐患。				
记录人			总监签阅	