

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年01月06日 星期二	气候	晴	气温	-5~1℃
监理人员动态: 刘			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 62					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	屋面桁架盖板固定安装。 检修道路槽钢固定安装。 清洗系统水管连接固定。				
检查发现的问题	现场未发现安全隐患				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械情况 今日入场施工人员 62 人, 管理人员 12 人。 今日安全文明施工措施执行情况良好				
记录人	刘	总监签阅	刘		