

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年07月30日 星期一	气候	晴	气温	30.13℃
监理人员动态：	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架及汇流箱、逆变器到场。		
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：	吊车1台。				
施工部位进度情况	光伏支架、逆变器、汇流箱安装全部完成，已將支架吊装到厂屋顶，现场定位放线、材料分散。				
检查发现的问题	现场未编制疫情防控预案，并未将健康证明统计并上报。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位编制，整理并上报。				
协调内容或其他	会叫场施工机械：吊车1台。 会叫场施工人员：4人，管理人员：1人。 会叫场生产：光伏施工队可控范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	刘工发	

