

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月07日 星期二	气候	晴	气温	7~24℃
监理人员动态:	李东明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	厂房内北半部安装光伏组件20%。				
检查发现的 问题	安装的光伏阵列感观不佳。 施工人员未按压,坐在板面现象。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位整改,下发监理通知单。				
协调内容 或其他	今日入场施工机械:无 今日入场施工人员:13人,管理人员:1人。 今日安全生产,文明施工均在可控范围内。				
记录人	李东明		总监签阅	刘 斌	



扫描全能王 创建