

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月21日 星期二	气候	晴	气温	10~23℃
监理人员动态:	李川		材料进场、见证取样、合格情况: m		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	J#屋面1#汇流箱接线完成。 3台逆变器接线完成, 下午已试运行。 J#屋面接地扁铁焊接部位刷漆, 继电保护装置接线量完毕。				
检查发现的问题	接地扁铁焊接时焊渣掉落在屋面上。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改。				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员 10人, 管理人员 1人。 今日安全生产, 文明施工, 严格按照规定范围内。				
记录人	李川		总监签阅	刘七发	



扫描全能王 创建