

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年04月21日 星期三	气候	晴	气温	14~3℃
监理人员动态:	李少刚		材料进场、见证取样、合格情况: 保温棉制毡 14袋		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	升压站逆变器因内部配件烧坏,已联系厂家更换。 站内清洗系统保温棉安装。 业主方与厂家协商清洗系统取水点。				
检查发现的 问题	现场未发现问题				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	今日入场施工机械无 今日入场施工人员: 3人, 管理人员 1人。 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李少刚		总监签阅	刘少刚	

