

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年05月09日 星期六	气候	雨	气温	12~21℃
监理人员动态:	刘明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	上午下雨,工地暂停施工。下午5#屋面施工材料,垃圾清理 临时护栏拆除、扫尾工作。				
检查发现的问题	临边作业人员未按规定佩戴安全带。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他	今日入场施工车辆:无 入场作业人员4人,管理人员1人。 安全生产,文明施工均在可控范围内。				
记录人	刘明		总监签阅	刘明	



扫描全能王 创建