

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年05月12日 星期_	气候	晴	气温	12~28℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	5#开闭所整改消缺。 三期施工资料签字、进度款申请。				
检查发现的 问题	检查为MC4插头未捆绑, 接地扁铁未固定牢固, 穿线管口 未做防护, 接地扁铁搭接面不足, 桥架盖板翘起等问题。				
处理措施、 意见、结果	已签发整改通知单				
协调内容 或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 管理人员1人。 今日安全文明施工情况: 良好。				
记录人	[Signature]		总监签阅	刘峻	



扫描全能王 创建