

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年11月14日 星期二	气候	晴	气温	-2 ~ 9℃
监理人员动态:	李东川		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	5#屋顶光伏支架钢架问题整改完成。 过路电缆电缆桥架连接。 4#箱变点主顶管作业坑电缆沟开挖2米。				
检查发现的问题	电缆沟开挖位置深度未达到图纸设计要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改 整改完成后复验。				
协调内容或其他	会审场施组机械部分 会审场施组部分、管理人员。 会审安全文明施组部分、项目经理部。				
记录人	李东川		总监签阅	刘作	