

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 10 日

天气: 晴

星期 五

温度: 15 ~ 25℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡视 1#、2#、4# 号施工情况; 2. 整理监理资料, 补充监理记录; 3. 审查施工进度计划。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 4# 号檩条完成 5 根; 2. 2# 号檩条安装 4 根; 3. 1# 号檩条材料配齐, 连接板安装 4. 4# 号隅撑安装。
其它事项	施工人数 13 人; 机械升降机 7 台。	
本日现场监理人员	房立华	
记录人: 房立华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	



扫描全能王 创建