

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 14 日

星期 四

天气: 大雨转小雨

温度: 18~23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 现场巡视. 2. 熟悉图纸	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰 建设 工程 有限 公司	1. 4#库檩条安装 7 根。 2. 2#库拉条安装。 3. 施工人数 10 人。 4. 机械升降车 7 台。 5. 5#库屋面支架安装。
其它 事项	无	
本日现场监理人员	房立峰	
记录人:	房立峰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建