

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 16 日

星期 五

天气: 多云
温度: 20~29℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2# 库屋面支架安装情况 2. 召开监理例会 3. 编写监理月报 4. 巡视 4# 库内安装	
施 工 情 况	施工单位 慧天新 能源技 术有限公 司, 殊杰建 设工程 有限公司	施工内容及进度 1. 4# 库拉条安装 24 根; 2. 4# 库檩条安装 11 根; 3. 4# 库屋面支架安装; 4. 现场施工人数 22 人; 5. 升降机械 7 台。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	房立华	
记录人: 房立华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	



扫描全能王 创建