

监 理 日 志

日期: 2020年5月19日
星期 2

天气: 多云
温度: 16~30°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视; 2. 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	晟天新能源技术有限公司 陈杰建 设工程 有限公司	1. 1#库拉条完成10根, 檩条完成5根; 2. 4#库拉条完成30根, 檩条完成8根; 3. 2#库面支架缺陷整改; 4. 施工人数21人; 5. 机械升降车5台。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		房立华
记录人: 房立华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林



扫描全能王 创建