

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 24 日

天气: 多云转阴

星期: 日

气温: 20℃ - 33℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 召开监理例会。 2. 上传监理周报、例会材料。 3. 检查2#库屋面支架整改情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	聚天新能源技术有限公司	1. 2#库屋面支架安装整改。 2. 施工人数8人。
其它事项	钢结构加固因没有工作面继续停工状态。	
本日现场监理人员		房立华
记录人: 房立华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林



扫描全能王 创建