

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 6 日

星期 六

天气: 阴

温度: 20~32℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                  |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 验收 2# 屋面支架. 因线号差;<br><br>2. 检查 4# 屋面支架安装;<br><br>3. 5# 檩条安装巡视 |                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                             | 施工内容及进度                                                                                        |
|                            | 陈杰新<br>能源技<br>术有限<br>公司<br><br>慧天新<br>能源技<br>术有限<br>公司           | 1. 4# 屋面支架 消缺处理;<br><br>2. 5# 檩条安装 4 根;<br><br>3. 2# 屋面 檩条 消缺处理;<br><br>4. 升降车 5 台, 施工人数 21 人. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                |                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   | 唐江峰                                                              |                                                                                                |
| 记录人: 唐江峰                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林                                          |                                                                                                |

