

监 理 日 志

日期: 2020年 6 月 12 日 天气: 阴

星期: 五 气温: 23℃ - 31℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固工作而现场协调; 2. 整理监理资料; 3. 施工现场巡视。	
施 工 情 况	施工单位 臻杰 建设工程 有限公司 慧天新能 源技术有 限公司	施工内容及进度 1. 5# 支架梁、檩条安装; 2. 施工人数 6 人; 3. 5 台升降车。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		房立华
记录人: 房立华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 房立华 	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2020年 6 月 13 日

天气: 大雨

星期: 六

气温: 23℃ - 27℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	编写监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰 建设工程 有限公司 慧天新能 源技术有 限公司	大雨暂停施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		房立军
记录人: 房立军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 房立军	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2020年 06月 14日


天气: 阴转中雨

星期: 日

气温: 23℃ - 16℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设工程有限公司 慧又新能源技术有限公司	1. 6#房檩条安装4根; 2. 5#房檩条安装2根; 3. 222人, 机械升降车5台。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		房立华
记录人: 房立华	总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 房立华	



扫描全能王 创建