


监 理 日 志

日期: 2020年 6 月 15 日 天气: 大雨

星期: 一 气温: 24℃ - 28℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视; 2. 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰 建设工程 有限公司 慧天新能 源技术有 限公司	1. 6#新横梁安装4根, 安装斜支 撑1根; 2. 施工人数8人, 升降车8台。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		房之华
记录人: 房之华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬 



扫描全能王 创建