

监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 19 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 18℃ - 27℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 上午组件吊装旁站;
2. 下午质检组检查资料;
3. 检查 5#楼支架安装

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

臻杰
建设工程
有限公司

1. 6#座檩条安装10根;
2. 5#屋面组件吊装;
3. 4#屋面组件安装;
4. 1#座边梁旁站支撑连接板安装、
系杆连接板安装。

慧天新能
源技术有
限公司

其
它
事
项

升降车 5 台;
叉车 1 台;
吊车 1 台; 施工人数 30 人。

本日现场监理人员

李亚峰

签字人:

易方平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

于航



扫描全能王 创建