

监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 5 日

星期 五

天气: 雷阵雨

温度: 20~28℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	编写监理资料	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽新能源技术有限公司 安徽新能源技术有限公司	下雨停工
其它事项	无	
本日现场监理人员		房立峰
记录人: 房立峰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2020 年 6 月 6 日

天气: 阴
温度: 20~32℃

星期: 二

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收 2#屋面支架, 附件安装; 2. 检查 4#屋面支架安装; 3. 5#梯梁安装巡视	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陈杰新 能源技 术有限 公司 慧天新 能源技 术有限 公司	1. 4#屋面支架 消缺处理; 2. 5#梯梁安装 4 根; 3. 2#屋面 组件 消缺处理; 4. 升降车 5 台, 施工人员 2 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	房立军	
记录人: 房立军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林	



扫描全能王 创建