

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 07 日

星期：二

天气：小雨

温度：5℃-8℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 5#屋面护栏安装情况； 2. 会同业主、联宝厂方、施工方检查 1#、2#、3#、4#、5#库漏雨情况； 3. 然后查看钢结构加固 2#库羽毛球馆地板回装情况； 4. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 2#库羽毛球馆地板回装 屋面施工： 停工
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况：钢结构施工 2 人、安全员 1 人	
本日现场监理人员		王国富、何柏林
记录人：何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬