

# 监 理 日 志

日期: 2019年10月16日

天气: 多云

星期 三

温度: 10°C-22°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部陪同业主王总、正泰邱总、陆经理、施工方郑总查看并了解现场情况;</li><li>2. 下午和业主王总一起测量现场彩钢板凸面之间的距离, 并查看施工方材料到场情况;</li><li>3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度  今日工作: 1、5#库新增拉条完成0根, 5#库共计1680根, 累计完成920根。5#库斜支撑连接板安装15快, 5#库斜支撑连接板共计104块。斜支撑安装6根, 累计完成6根, 5#库共计52根。  2、6#库新增拉条安装0根, 6#厂房共计1500根, 累计完成808根。  3、6#库斜支撑安装3根、斜支撑连接板安装3块、累计完成75块、6#厂房连接板共计146块, 6#厂房斜支撑共计73根, 累计完成37根。  4、4#库新增拉条完成0根, 4#库共计1998根, 累计完成1110根。  5、进场斜支撑管材一车、檩条衬板一车。
其 它 事 项	施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况:  升降梯 6 台、施工人员共 15 人、电焊机 3 台、切割机 1 台、	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 余 彬	